



MESTO MALACKY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: **Z 100/ 2012**

Názov materiálu:

Informácia o realizácii projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Dušan Prokop

Predkladá: Ing. Dušan Prokop

Malacky, dňa 31.8. 2012

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1 Východisko

Informácia o príprave realizácie projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Malacky ako informatívny materiál v zmysle uznesenia č. 07/ 2011 zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 27.01.2011

1.2. Stručný súhrn informácií:
- vid' materiál

1.3. Dôvodová správa

1.4. Iné náležitosti

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo

1) b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o realizácii projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh uznesenia Rady predsedov komisií:

**INFORMÁCIA O REALIZÁCII PROJEKTU „ZÁHORIE, MALACKY –
ODKANALIZOVANIE“**

A : Aktuálny stav : Verejné obstarávanie

1. Verejné obstarávanie na obstarávanie prác, nadlimitná zákazka – zhotoviteľ stavby

Zmluva o dielo na stavebné práce pre projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ bola so zhotoviteľom podpísaná dňa 18. 04. 2012.

2. Verejné obstarávanie na obstarávanie služby, nadlimitná zákazka - stavebný dozor

Verejné obstarávanie na obstarávanie služby, nadlimitná zákazka - stavebný dozor je na administratívnej kontrole na MŽP. Následne bude podpísaná zmluva s vybraným dodávateľom stavebného dozoru.

3. Verejné obstarávanie na obstarávanie služby, podlimitná zákazka – riadenie projektu

V súčasnosti sa rieši na UVO námietka uchádzača. Po doručení stanoviska z UVO bude následne pokračovať proces VO.

B : Aktuálny stav : Realizácia stavby

Dňa 5.6.2012 bolo odovzdané stavenisko a zároveň sa začalo s čistením kanalizácie. Do dnešného dňa sa čistiace práce prevádzali na stoke „A“ aj na stoke „B“ zároveň. V priebehu čistenia sa zároveň vykonával aj monitoring potrubia.

V súčasnej dobe zhotoviteľ realizuje stavebné práce podľa harmonogramu prác zo dňa 31.7.2012.

Od 10. 7. 2012 zhotoviteľ realizuje kanalizáciu na uliciach Hviezdoslavova, Kozia a Tillnera., od 23. 7. 2012 sa realizujú práce v Kostolišti, 1. 8. 2012 začal zhotoviteľ práce na uliciach Jesenského a Záhradná ,odkanalizovanie na ul. J. Kubinu sa začalo 7. 8. 2012 a na ul. Družstevná 16.8.2012.

Plánovaná dĺžka trvania prác na jednotlivých úsekoch je približne jeden mesiac v závislosti od počasia. Po dokončení prác na jednotlivých uliciach budú jamy a rozkopané cesty zasypané. Zhotoviteľ ich bude pravidelne kontrolovať a dosýpať. Po usadení materiálu po 2-3 mesiacoch bude opravený asfalt.

C : Aktuálny stav : Rozšírenie trás kanalizácie o nové vetvy a prípojky nezahrnuté v projekte

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ podaná 27. 05. 2009 na Ministerstvo životného prostredia SR, operačný program životné prostredie, prioritná os č. 1 – integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2 – odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Realizačná projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2008. Podľa číselníka oprávnených výdavkov mohli byť do projektu zahrnuté len tie trasy kanalizačnej siete, na ktoré boli v čase vypracovania žiadosti o NFP napojené domácnosti. Prípojky, ktoré boli oprávnenými nákladmi mohli byť len k domom, ktoré v čase podania žiadosti o NFP boli skolaudované. Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo mestu doručené 29. 09. 2009. Žiadosť bola schválená v požadovanej výške t. j. vo výške 13 928 550,76 €, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, ktoré predstavujú sumu 14 661 632, 38 €. Následne prebiehal proces VO na dodávateľa stavby. Stavenisko bolo odovzdané dňa 5.6.2012 .

K dnešnému dňu mesto, na základe požiadaviek od obyvateľov, eviduje predĺženie nových kanalizačných trás o cca 950 m a 148 nových prípojok, ktoré neboli zahrnuté do projektu. Predĺženie kanalizačných trás si vyžaduje vypracovanie samostatného projektu a vydanie nového stavebného povolenia.

Navýšenie nákladov o predĺženie trás kanalizácie a nové prípojky j vyčíslené nižšie.

Navýšenie nákladov o predĺženie trás kanalizácie a nové prípojky podľa písomných požiadaviek obyvateľov mesta Malacky.

Západ

Predĺženie trasy kanalizácie o 200m Pri Mlyne (370,-€/m´) **cca 74.000,-€**

Sever

Predĺženie trasy kanalizácie 100m Záhradná ulica (370,-€/m´) **cca 37.000,-€**

Predĺženie trasy kanalizácie 350m Duklianskych hrdinov (320,-€/m´) **cca 112.000,-€**

Predĺženie trasy kanalizácie 300m Rakárenská ulica (370,-€/m´) **cca 111.000,-€**

Juh

Nová trasa kanalizácie 500m Stupavská ulica (320,-€/m´) **cca 160.000,-€**

SPOLU bez DPH

cca 494.000,-€

Podľa vyjadrenia projektanta je nutné počítať s 370,-€/m´ v prípade polozenia kanalizácie do komunikácie a 320,-€/m´ v prípade polozenia kanalizácie do zelene. Cena je bez DPH.

Prípojky spolu € bez DPH

148x1200

cca 177.600,-€

Potreba finančných prostriedkov bez DPH

cca 671.600,-€

Navýšenie nákladov o prípojky nezahrnuté v projekte stavby

Situácia Sever

Stoka " AA " - 28 ks
Stoka " AA 3 " - 3 ks
Stoka " AA 4 " - 2 ks
Stoka " AA 4-1 " - 1 ks
Stoka " AA 5 " - 1 ks
Stoka " AA 6 " - 1 ks
Stoka " AA 7 " - 3 ks
Stoka " AA 4-7 " -13 ks

Spolu 62 ks

Situácia Východ

Stoka " BA " - 8 ks
Stoka " BA1 " - 1 ks
Stoka " BA0 " - 7 ks
Stoka " BA2 " - 5 ks
Stoka " BB " - 1 ks
Stoka " BB1 " - 28 ks
Stoka " BB2 " - 4 ks
Stoka " BB3 " - 11 ks

Spolu 65 ks

Situácia Juh

Stoka " C9-1 " - 6 ks
Stoka " C7-1-3-1 " - 4 ks
Stoka " C10 " - 2 ks
Stoka " C7-1-3-4 " - 3 ks

Spolu 15 ks

Situácia Západ

Stoka " AC1 " - 2 ks
Stoka " AC1-2 " - 1 ks
Stoka " AC " - 3 ks

Spolu 6 ks

Spolu 148 ks

Cena za 1 prípojku cca 1200€ (bez DPH) – pripojenie cca 6m potrubného vedenia(výkop, zásyp, úprava povrchov)